

广州市审计局

# 审计结果公告

2019年第14号

(总第175号)

广州市审计局办公室

# 马沥路工程概算评审审计结果

(2019年9月29日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2018年4月至5月，广州市审计局（以下简称市审计局）对马沥路工程概算评审情况进行了审计。

## 一、基本情况

马沥路项目位于白云区钟落潭镇，规划为城市主干路，道路全长1.38千米，标准路幅宽度为35米，双向6车道。该项目征收土地面积83240.75平方米，资金来源为广州市财政资金，由白云区住建局负责组织实施，总投资44106万元。马沥路工程概算送审金额为43764.03万元。在市财政局审定金额为39565.09万元的基础上，审计核减1333.76万元，核减率3.37%。

审计结果表明，市财政局基本能够按照评审程序和相关规定开展概算评审工作，对政府投资资金起到了评审监督作用，提供的工程资料基本真实地反映了马沥路工程概算评审情况。

## 二、审计发现的主要问题

（一）评审后的概算中存在部分子目工程量计算不准确、定额及费率套用错误、主材价格选用不准确等问题，导致多计工程费用822.68万元。

（二）评审后的概算多计工程建设其他费428.05万元，其中

包括多计勘察设计等咨询服务费167.91万元、多计竣工图编制费和管线综合设计费45.62万元、多计管线迁改工程费13.54万元等费用。

（三）由于多计工程费用822.68万元、工程建设其他费用428.05万元，以此为基数评审后的概算相应多计施工监理等费用83.03万元。

### **三、审计处理情况和建议**

对上述问题，市审计局已依法出具审计报告。对多计工程费用、工程建设其他费用的问题，要求市财政局加强对相关评审中介的管理监督和检查指导，对评审结果及时审核把关，对评审质量问题按规定作出处理。

针对审计发现的问题，市审计局建议：市财政局进一步完善财政评审制度，加大对评审中介的奖惩力度。同时，加强对评审项目的抽查复核，采取相应的措施，提高财政评审的精准度。

### **四、审计发现问题的整改情况**

对本次审计发现的问题，市财政局进行了相应的整改。具体整改结果由市财政局向社会公告。